

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE PORTAIS
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO-RIO MARIA-PA
 DATA BASE: SINAPI NOVEMBRO/ 2021 COM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS INICIAS	16.735,23	5,40%	100,00%	-	-
				16.735,23	-	-
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	4.641,08	1,50%	50,00%	-	50,00%
				2.320,54	-	2.320,54
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	15.504,52	5,00%	33,33%	33,33%	33,33%
				5.168,17	5.168,17	5.168,17
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	34.517,45	11,14%	100,00%	-	-
				34.517,45	-	-
5	MOVIMENTO DE TERRA	2.038,14	0,66%	100,00%	-	-
				2.038,14	-	-
6	FUNDAÇÃO	16.122,08	5,20%	100,00%	-	-
				16.122,08	-	-
7	ESTRUTURA	163.268,05	52,69%	50,00%	50,00%	-
				81.634,03	81.634,03	-
8	CANTEIRO	24.490,25	7,90%	-	30,00%	70,00%
				-	7.347,08	17.143,18
9	REVESTIMENTO	5.871,52	1,89%	-	-	100,00%
				-	-	5.871,52
10	PINTURA	4.581,41	1,48%	-	-	100,00%
				-	-	4.581,41
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	22.123,83	7,14%	-	-	100,00%
				-	-	22.123,83
TOTAL	TOTAL	309.893,56	100,00%	158.535,64	94.149,27	57.208,65
	REPASSE SEDOP	287.306,00	92,26	141.068,21	83.775,92	50.905,41
	CONTRAPARTIDA PMRM	22.587,56	7,74	17.467,43	10.373,35	6.303,24