

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- HIS- PADRÃO POPULAR

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE RIO MARIA-PA

DATA BASE: SINAPI SET/ 2025 SEM DESONERAÇÃO

Cronograma Físico- Financeiro

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	81.252,18	2,64%	100,00%					
				81.252,18					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	152.966,37	4,97%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				25.494,40	25.494,40	25.494,40	25.494,40	25.494,40	25.494,40
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	15.848,60	0,51%	100,00%					
				15.848,60					
4	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	320.108,39	10,39%	60,00%	40,00%				
				192.065,03	128.043,36				
5	SUPRAESTRUTURA	264.552,09	8,59%	50,00%	30,00%	20,00%			
				132.276,05	79.365,63	52.910,42			
6	PAREDES E PAINÉIS	498.050,83	16,17%	20,00%	30,00%	35,00%	15,00%		
				99.610,17	149.415,25	174.317,79	74.707,62		
7	COBERTURAS E PROTEÇÕES	381.040,16	12,37%	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
				76.208,03	76.208,03	114.312,05	114.312,05		
8	REVESTIMENTO	509.047,50	16,53%		40,00%	40,00%	20,00%		
					203.619,00	203.619,00	101.809,50		
9	PAVIMENTAÇÕES	243.588,26	7,91%			30,00%	20,00%	50,00%	
						73.076,48	48.717,65	121.794,12	-
10	INSTALAÇÕES	599.963,23	19,48%				30,00%	30,00%	40,00%
							179.988,97	179.988,97	239.985,29
11	COMPLEMENTAÇÕES	13.645,36	0,44%				20,00%	30,00%	50,00%
							2.729,07	4.093,60	6.822,68
TOTAL	TOTAL	3.080.062,97	100,00%	622.754,45	662.145,66	643.730,13	547.759,26	331.371,08	272.302,37
	ACUMULADO	3.080.062,97	100,00	622.754,45	1.284.900,11	1.928.630,24	2.476.389,50	2.807.760,58	3.080.062,97