

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
CNPJ: 04.144.176/0001-78



SEGPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL
DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Obra
PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET DA VIA DE ACESSO
A VICINAL SETE BARRACOS-EMENDA PIX2025

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Pará
SBC - 08/2025 - Pará
SICRO3 - 07/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará

B.D.I.
27,03%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.973,01	100,00% 1.973,01			
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 2.900,24	50,00% 1.450,12			50,00% 1.450,12
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 23.351,82	25,00% 5.837,96	25,00% 5.837,96	25,00% 5.837,96	25,00% 5.837,96
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 40.145,00	70,00% 28.101,50	30,00% 12.043,50		
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	100,00% 61.663,00	30,00% 18.498,90	70,00% 43.164,10		
6	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 324.113,93		30,00% 97.234,18	30,00% 97.234,18	40,00% 129.645,57
Porcentagem			12,3%	34,85%	22,7%	30,15%
Custo			55.861,48	158.279,73	103.072,13	136.933,64
Porcentagem Acumulado			12,3%	47,15%	69,85%	100,0%
Custo Acumulado			55.861,48	214.141,21	317.213,34	454.147,00

JONAS LIMA NERYS
Setor de Engenharia