

## FEVEREIRO DE 2025

1. OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EXISTENTE NO SETOR PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA (CONVÊNIO N.º 291/2022 - SEDOP)

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano**

**do Projeto:** 2022

**Origem do Recurso:** CONVÊNIO - 291/2022 - SEDOP

**Processo Licitatório:** 003/2023-000001 **Modalidade**

**de Licitação:** CONCORRÊNCIA **Contrato:** 20231007

**Data de Início:** 12/04/2023.

**Valor Inicial:** R\$ 154.866,53

**Valor Total Aditado:** R\$ 158.131,87 **Percentual**

**Executado:** 79.48%

2. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA MEDINDO 8M4M NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO. (CONVÊNIO N.º 71/2024 - SEDOP)

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano**

**do Projeto:** 2024

**Origem do Recurso:** CONVÊNIO - 71/2024 - SEDOP

**Processo Licitatório:** 051/2024-000002

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20240103

**Data de Início:** 05/09/2024.

**Valor Inicial:** R\$ 189.952,16

**Percentual Executado:** 33.95%

3. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO 212/2022SEDOP/PMRM).

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano do Projeto:**

2022

**Origem do Recurso:** CONVÊNIO - 212/2022SEDOP/PMRM

**Processo Licitatório:** 052/2022-000008 **Modalidade de Licitação:**

CONCORRÊNCIA **Contrato:** 20220214

**Data de Início:** 15/09/2022.

**Valor Inicial:** R\$ 2.613.054,91

**Valor Total Aditado:** R\$ 2.632.014,98 **Percentual Executado:**

91,64%

4. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 19 PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO 013/2021

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA

**Ano do Projeto:** 2021

**Origem do Recurso:** CONVÊNIO - 013/2021

**Processo Licitatório:** 062/2021-000002

**Modalidade de Licitação:** CONCORRÊNCIA

**Contrato:** 20210139

**Data de Início:** 05/08/2021.

**Valor Inicial:** R\$ 2.785.622,50

**Percentual Executado:** 75,80%

5. OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO132/2002 SEOP.

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano do**

**Projeto:** 2022

**Origem do Recurso:** CONVÊNIO - 132/2002 SEOP

**Processo Licitatório:** 061/2022-000011 **Modalidade de**

**Licitação:** CONCORRÊNCIA **Contrato:** 2021008

**Data de Início:** 15/06/2023.

**Valor Inicial:** R\$ 1.273.182,08

**Percentual Executado:** 70.73%

6. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano do**

**Projeto:** 2024

**Origem do Recurso:** CONVÊNIO - 132/2002 SEOP

**Processo Licitatório:** 034/2024-000001 **Modalidade de**

**Licitação:** CONCORRÊNCIA **Contrato:** 20240074

**Data de Início:** 20/06/2024.

**Valor Inicial:** R\$ 1.933.082,89

**Percentual Executado:** 70,10%

7. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA

**Local de Execução:** MUNICÍPIO DE RIO MARIA

**Ano do Projeto:** 2024

**Origem do Recurso:** EMENDA ESPECIAL

**Processo Licitatório:** 029/2024-00014

**Modalidade de Licitação:** DISPENSA

**Contrato:** 20240066

**Data de Início:** 13/12/2024.

**Valor Inicial:** R\$ 116.315,84

**Percentual Executado:** 100%