

RELATÓRIO DE PROJETO DE ENGENHARIA

JANEIRO DE 2025

1. OBJETO: COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA EXISTENTE NO SETOR PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA (CONVÊNIO N.º 291/2022 - SEDOP)

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano do**

Projeto: 2022

Origem do Recurso: CONVÊNIO - 291/2022 - SEDOP

Processo Licitatório: 003/2023-000001 **Modalidade de**

Licitação: CONCORRÊNCIA **Contrato:** 20231007

Data de Início: 12/04/2023.

Valor Inicial: R\$ 154.866,53

Valor Total Aditado: R\$ 158.131,87 **Percentual**

Executado: 79.48%

2. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA AQUECIDA MEDINDO 8M4M NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA, NESTE ESTADO. (CONVÊNIO N.º 71/2024 - SEDOP)

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano**

do Projeto: 2024

Origem do Recurso: CONVÊNIO - 71/2024 - SEDOP

Processo Licitatório: 051/2024-000002 **Modalidade de**

Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20240103

Data de Início: 05/09/2024.

Valor Inicial: R\$ 189.952,16

Percentual Executado: 33.95%

3. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET SEXTAVADO EM RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO 212/2022SEDOP/PMRM).

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano do Projeto:**

2022

Origem do Recurso: CONVÊNIO - 212/2022SEDOP/PMRM

Processo Licitatório: 052/2022-000008 **Modalidade de**

Licitação: CONCORRÊNCIA **Contrato:** 20220214

Data de Início: 15/09/2022.

Valor Inicial: R\$ 2.613.054,91

Valor Total Aditado: R\$ 2.632.014,98 **Percentual Executado:**

91,64%

4. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE 19 PONTES DE CONCRETO ARMADO NAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO 013/2021

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA

Ano do Projeto: 2021

Origem do Recurso: CONVÊNIO - 013/2021

Processo Licitatório: 062/2021-000002

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA

Contrato: 20210139

Data de Início: 05/08/2021.

Valor Inicial: R\$ 2.785.622,50

Percentual Executado: 75,80%

5. OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA-PA. CONVÊNIO132/2002 SEOP.

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano**

do Projeto: 2022

Origem do Recurso: CONVÊNIO - 132/2002 SEOP

Processo Licitatório: 061/2022-000011 **Modalidade de**

Licitação: CONCORRÊNCIA **Contrato:** 2021008

Data de Início: 15/06/2023.

Valor Inicial: R\$ 1.273.182,08

Percentual Executado: 70.73%

6. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DE VIAS URBANAS

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA **Ano**

do Projeto: 2024

Origem do Recurso: CONVÊNIO - 132/2002 SEOP

Processo Licitatório: 034/2024-000001 **Modalidade**

de Licitação: CONCORRÊNCIA **Contrato:** 20240074

Data de Início: 20/06/2024.

Valor Inicial: R\$ 1.933.082,89

Percentual Executado: 38,89%

7. OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, NO MUNICÍPIO DE RIO MARIA

Local de Execução: MUNICÍPIO DE RIO MARIA

Ano do Projeto: 2024

Origem do Recurso: EMENDA ESPECIAL

Processo Licitatório: 029/2024-00014

Modalidade de Licitação: DISPENSA

Contrato: 20240066

Data de Início: 13/12/2024.

Valor Inicial: R\$ 116.315,84

Percentual Executado: 39,58%