

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- HIS- PADRÃO POPULAR

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE RIO MARIA -PA

DATA BASE: SINAPI FEV/ 2025 COM DESONERAÇÃO

**Cronograma Físico- Financeiro**

				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.429,92	1,96%	100,00%					
				68.429,92					
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	84.256,77	2,42%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
				14.045,60	14.045,60	14.045,60	14.045,60	14.045,60	14.028,77
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	14.142,07	0,41%	100,00%					
				14.142,07					
5	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	378.975,21	10,88%	100,00%					
				378.975,21					
6	SUPRAESTRUTURA	317.118,00	9,10%	60,00%	40,00%				
				190.270,80	126.847,20				
7	PAREDES E PAINÉIS	577.876,53	16,59%	20,00%	40,00%	40,00%			
				115.575,31	231.150,61	231.150,61			
8	COBERTURAS E PROTEÇÕES	473.909,18	13,60%	20,00%	40,00%	40,00%			
				94.781,84	189.563,67	189.563,67			
9	REVESTIMENTO	590.924,68	16,96%	10,00%	40,00%	50,00%			
				59.092,47	236.369,87	295.462,34			
10	PAVIMENTAÇÕES	279.232,28	8,01%			30,00%	20,00%	50,00%	
						83.769,68	55.846,46	139.616,13	-
11	INSTALAÇÕES	573.981,31	16,47%				30,00%	30,00%	40,00%
							172.194,39	172.194,39	229.592,52
12	COMPLEMENTAÇÕES	173.604,17	4,98%				20,00%	30,00%	50,00%
							34.720,83	52.081,24	86.802,09
TOTAL	TOTAL	3.483.958,25	101,39%	935.313,21	797.976,96	813.991,91	276.807,29	377.937,37	330.423,38
	ACUMULADO	3.483.958,25	100,00	935.313,21	1.733.290,17	2.547.282,08	2.824.089,37	3.202.026,74	3.532.450,16